

АКТ
гидравлических испытаний тепловых сетей и оборудования ООО «ЭСК»

от «21» мая 2025 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Генеральный директор ООО «КТГК»

А.В. Корнилов

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «КТГК»

П.Н. Иванин

Главный инженер ООО «ЭСК»

М.В. Краус

Составили настоящий акт в том, что, «22» мая 2025 г. произведены гидравлические испытания оборудования теплотрасса Т₂ ду 100 между ТК 4с-5 и ТК 4с-6

по адресу тер. Микрорайон

Тепловая сеть 1 контура	- 1,2 МПа (12 кгс/см ²), время 10 мин.
_____ 2 контура	_____ МПа (_____ кгс/см ²), время _____ мин.
Трубопроводы, арматура	_____ МПа (_____ кгс/см ²), время _____ мин.
ЦТП или ИТП	
Теплообменник отопления	_____ МПа (_____ кгс/см ²), время _____ мин.
Теплообменник ГВС	_____ МПа (_____ кгс/см ²), время _____ мин.
Система отопления	_____ МПа (_____ кгс/см ²), время _____ мин.
Калориферная установка	_____ МПа (_____ кгс/см ²), время _____ мин.

При проведении испытаний падения давления и дефектов не зафиксировано.

Примечание:

Оборудование считается выдержавшим гидравлические испытания.

Генеральный директор
ООО «КТГК»

А.В. Корнилов

Главный инженер
ООО «КТГК»

П.Н. Иванин

Главный инженер
ООО «ЭСК»

М.В. Краус