



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП ЖКХ «Ярковское»

Е.Н. Соловьев

» маг 2025 г.

### АКТ

проведения гидравлических и тепловых испытаний т\сетей  
от котельной № 1 по адресу: с. Ярково ул. Лесная 7а.

с.Ярково

« 20 » маг 2025 г.

В рамках подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2025-2026гг. с целью выявления утечек и неисправностей на теплотрассах и котельных комиссией в составе:

Председатель комиссии: директор – Соловьев Е.Н.

Члены комиссии:

Мастер участка с. Ярково – Абдрашев О.М ;

Заместитель директора - Посадсков С.А

Слесарь-ремонтник – Анохин В.В

«20» маг 2025 г. были проведены гидравлические испытания теплосетей и котлов котельной № 1 с. Ярково ул. Лесная 7а.

В результате испытания было установлено:

При гидравлическом испытании было поднято до требуемого по инструкции ( 1,25 рабочего давления 4 атм), что составляло 5 атм. при температуре воды 10<sup>0</sup>С для тепловых сетей. По истечению 30 минут после отключение пресса стрелка манометра упала до 2,5 м\с\м<sup>2</sup>.

При осмотре обнаружены следующие дефекты и требуется:

1. Ремонт или замена запорной арматуры теплокамер.
2. Ремонт тепловых сетей.
3. Установка 8 манометрических постов.

При испытании котлов давлением в 6 атм. и температуре воды 10<sup>0</sup>С обнаружены следующие дефекты и необходима:

1. Замена запорной арматуры.
2. Замена манометров.

Вывод Комиссии:

Установленные настоящим актом дефекты устранить до 1 августа 2025г.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Соловьев Е.Н.

Абдрашев О.М

Посадсков С.А

Анохин В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП ЖКХ «Ярковское»

Е.Н. Соловьев

« 20 » мая 2025 г.

### АКТ

проведения гидравлических и тепловых испытаний теплосетей  
от котельной № 2 по адресу: с. Ярково ул. Советская 2д.

с.Ярково

«20» мая 2025г.

В рамках подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2025-2026гг. с целью выявления утечек и неисправностей на теплотрассах и котельных комиссией в составе:

Председатель комиссии: директор – Соловьев Е.Н.

Члены комиссии:

Мастер участка – Абдрашев О.М ;

Заместитель директора - Посадсков С.А

Слесарь-ремонтник – Анохин В.В

«20» мая 2025г. были проведены гидравлические испытания теплосетей и котлов котельной № 2 с. Ярково ул. Советская 2д.

В результате испытания:

При гидравлическом испытании давлением 5 атм. при температуре 10<sup>0</sup>С для тепловых сетей по истечению 30 минут после отключение пресса стрелка манометра упала до 1,5 м\с\м<sup>2</sup>.

При осмотре обнаружены следующие дефекты:

1. Требуется замена всей запорной арматуры теплосети на 6 теплообменниках ул. Подогорбунского.
2. Ремонт тепловых сетей в 2 местах.
3. Установка 6 манометрических постов.

При испытании котлов давление в 6 атм. и температуре воды 10<sup>0</sup>С обнаружилось:

1. Замена запорной арматуры.
2. Замена манометров.

Вывод Комиссии:

Установленные настоящим актом дефекты устранить до 1 августа 2025г.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Соловьев Е.Н.

Абдрашев О.М

Посадсков С.А

Анохин В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП ЖКХ «Яковское»

Е.Н. Соловьев

« 20 » мая 2025 г.

### АКТ

проведения гидравлических и тепловых испытаний теплосетей от котельной №3 по адресу: с. Новошилово ул. Приозерная 5а.

с. Ярково

« 20 » мая 2025 г.

В рамках подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг. с целью выявления утечек и неисправностей на теплотрассах и котельных комиссией в составе:

Председатель комиссии: директор – Соловьев Е.Н.

Члены комиссии:

Начальник котельных Корниенко Н.В.

Заместитель директора Посадсков С.А.

Слесарь-ремонтник Землянухин А.С.

« 20 » мая 2025 г. были проведены гидравлические испытания теплосетей и котлов котельной № 3 с. Новошилово ул. Приозерная 5а.

При гидравлическом испытании давлением 5 атм при температуре 10<sup>0</sup>С для тепловых сетей по истечению 30 минут после отключение пресса стрелка манометра упала до 1,5 м\с\м<sup>2</sup>.

При этом: По истечению 20 минут после отключение пресса стрелка манометра упала до 2 атм.

При осмотре обнаружены следующие дефекты:

1. Пришел в негодность насос циркуляционный
2. Установка 4 манометрических постов.

При испытании котлов давление в 6 атм. И температуре воды 10<sup>0</sup>С обнаружилось:

1. Ремонт запорной арматуры
2. Замена манометров

Вывод Комиссии:

Установленные настоящим актом дефекты устранить до 1 августа 2025 г.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Соловьев Е.Н.

Корниенко Н.В.

Посадсков С.А

Землянухин А.С.